

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Dự án: Sửa chữa văn phòng P.HC – Tầng 3, Tòa nhà DPM
Báo cáo ngày: 2026-06-23
% Hoàn thành toàn dự án: 50.6%

Trạng thái các mốc tiến độ (Milestones)

Tên mốc tiến độ	Hạn hoàn thành	% Đạt	Cảnh báo	Trễ max (ngày)	Số hạng mục
Mốc 1 - Phần hoàn thiện	2026-06-20	92.9%	Đỏ	12	6
Mốc 2 - Điện & cơ điện	2026-06-25	92.6%	Vàng	2	2
Mốc 3 - Dọn dẹp & bàn giao	2026-06-30	0.0%	Xanh	0	2

Danh sách các hạng mục chậm tiến độ

Mã HM	Tên hạng mục công việc	Mốc tiến độ	Số ngày trễ	Nguyên nhân chậm trễ
HM-001	Sơn tường	Mốc 1 - Phần hoàn thiện	12 ngày (Đỏ)	chờ vật tư
HM-007	Kính cường lực	Mốc 1 - Phần hoàn thiện	8 ngày (Đỏ)	thay đổi thiết kế
HM-005	Đèn LED	Mốc 2 - Điện & cơ điện	2 ngày (Vàng)	chờ vật tư

BẢNG TIẾN ĐỘ CHI TIẾT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

ST T	Mã HM	Hạng mục công việc	ĐVT	Kế hoạch	Thực tế	Lệch	% Đạt	Hạn kế hoạch	Thực tế xong	Trễ	Cờ	Ghi chú hiện trường
1	HM-001	Sơn tường	m2	320	280	-40	87.5%	2026-06-11		12	Đỏ	Chậm tiến độ do thiếu thợ sơn
2	HM-002	Trần thạch cao 60x60	m2	150	150	0	100.0%	2026-06-18	2026-06-18	0	Xanh	Hoàn thành lắp đặt nghiệm thu đạt
3	HM-003	Lát sàn ceramic 60x60	m2	85	85	0	100.0%	2026-06-20	2026-06-20	0	Xanh	Đã lát xong gạch nền văn phòng
4	HM-004	Cửa nhựa lõi thép	cái	4	4	0	100.0%	2026-06-19	2026-06-19	0	Xanh	Lắp đặt kính khung nhôm xong
5	HM-005	Đèn LED	bộ	24	20	-4	83.3%	2026-06-21		2	Vàng	Thiếu chao đèn trang trí
6	HM-006	Ổ cắm điện âm tường	cái	30	30	0	100.0%	2026-06-23	2026-06-23	0	Xanh	Đấu nối ổ cắm xong
7	HM-007	Kính cường lực	m2	18	10	-8	55.6%	2026-06-15		8	Đỏ	Đang đo vẽ lại kích thước kính vách
8	HM-008	Sơn chống thấm Sika	m2	95	95	0	100.0%	2026-06-20	2026-06-20	0	Xanh	Chống thấm khu vệ sinh xong
9	HM-009	Vệ sinh sau thi công	m2	605	0	-605	0.0%	2026-06-29		0	Xanh	
10	HM-010	Vận chuyển vật liệu	ls	1	0	-1	0.0%	2026-06-30		0	Xanh	
TỔNG CỘNG				1.332	674	-658	50.6%					