

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Tên công trình: Xây dựng nhà xưởng sản xuất A1 - KCN Tân Bình — Ngày báo cáo: 2026-06-22

% Hoàn thành toàn dự án **63.0%**

Chỉ số tiến độ giá trị (EV/PV) **0.87**

Trạng thái các mốc (milestone)

Mốc	Ngày dự kiến hoàn thành	% hoàn thành	Trễ tối đa (ngày)	Trạng thái
Mốc 1 - Hoàn thành phá dỡ	2026-03-10	0.0%	0	Xanh
Mốc 2 - Hoàn thành phần thô	2026-05-15	94.4%	43	Đỏ
Mốc 3 - Hoàn thành hoàn thiện	2026-09-30	15.8%	33	Đỏ

Danh sách hạng mục trễ tiến độ (chuẩn bị họp điều phối)

Mã HM	Tên hạng mục	Mốc	Số ngày trễ	Mức cảnh báo	Lý do chậm
HM-003	Lợp mái tôn cách nhiệt 2 lớp	Mốc 2 - Hoàn thành phần thô	43	Đỏ	Máy móc
HM-004	Xây tường gạch block 200mm	Mốc 3 - Hoàn thành hoàn thiện	33	Đỏ	Khác
HM-002	Lắp dựng khung kèo thép tiền chế	Mốc 2 - Hoàn thành phần thô	10	Đỏ	Chờ vật tư
HM-001	Thi công nền móng bê tông cốt thép	Mốc 2 - Hoàn thành phần thô	2	Vàng	Thời tiết
HM-007	Sơn nước hoàn thiện ngoại thất	Mốc 3 - Hoàn thành hoàn thiện	2	Vàng	—

Chi tiết tiến độ theo hạng mục

Mã HM	Tên hạng mục	ĐVT	SL KH	SL TT	Chênh lệch	% HT	Ngày KT KH	Ngày KT TT	Trễ (ngày)	Cờ	Lý do chậm
HM-001	Thi công nền móng bê tông cốt thép	m3	320	320	+0	100.0 %	2026-03-20	2026-03-22	2	Vàng	Thời tiết
HM-002	Lắp dựng khung kèo thép tiền chế	tấn	45	45	+0	100.0 %	2026-04-15	2026-04-25	10	Đỏ	Chờ vật tư
HM-003	Lợp mái tôn cách nhiệt 2 lớp	m2	1.800	1.500	-300	83.3%	2026-05-10	—	43	Đỏ	Máy móc
HM-004	Xây tường gạch block 200mm	m2	950	300	-650	31.6%	2026-05-20	—	33	Đỏ	Khác
HM-007	Sơn nước hoàn thiện ngoại thất	m2	1.100	0	-1.100	0.0%	2026-06-20	—	2	Vàng	—

Báo cáo tạo ngày: 22/06/2026 08:13